

ONTHARDING REDINGENHOF

synthese en eindevaluatie
3 februari 2023

vzw Samenwerking ontharding Redingenhof i.s.m.

51N4E



WAAROM EEN PRESENTATIE?

Evaluatiedocument

Geleerde lessen, bijsturingen en aandachtspunten voor de toekomst staan aangeduid met  en worden in hoofdstuk E samengevat.

Realisatiegraad van de projectdoelstellingen wordt aangeduid met  + percentage.

Toekomstgericht

Basispresentatie over het project beschikbaar voor communicatie naar partners, geïnteresseerden,...

HOOFDSTUKKEN

- A. Wat is Ontharding Redingenhof?**
- B. Wat werd tot nu toe op het terrein gerealiseerd?**
- C. Wat werd gerealiseerd op vlak van proces en organisatie?**
- D. Welk was het ondersteunend kader?**
- E. Vanuit onze rol als pilootproject:**
 - Wat zouden we anders doen?
 - Wat bevelen we aan?
- F. Wat gaat de vzw nog doen na het project?**

- **Elk nieuw hoofdstuk begint met een blauw schutblad**
- **Binnen de hoofdstukken B en C is de opbouw gebaseerd op de projectdoelstellingen. Elke doelstelling wordt weergegeven op een geel schutblad.**

A. Wat is Ontharding Redingenhof?

**‘Ontharding Redingenhof’ is een burgerinitiatief rond
openbare ruimte en duurzaamheid,
dat kadert in het subsidietraject Proeftuinen
Ontharding van de Vlaamse overheid.**

**Het is een onderzoek naar hoe (publieke) ruimte
ge-cocreëerd kan worden door de gebruikers die het
dichtst bij die ruimte staan,
in tegenstelling tot de algemene praktijk waarbij
projecten geïnitieerd worden door een administratie,
ontworpen door externe partijen en in het beste geval
voor feedback voorgelegd aan de bewoners.**



VLAANDEREN BREEKT UIT

Overzicht Realisaties Kennisdeling Uitdagingen

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.


Daarom breekt Vlaanderen uit!

[Ontdek alle realisaties](#)





SITUERING





UITDAGINGEN


Grote oppervlaktes verharding en lage biodiversiteitswaarde





EEN COALITIEVORMEND PROJECT

Initiatief vanuit bewoners




ALLIANTIE 2018

- GEÏNFORMEERD
- GEËNGAGEERD
- POTENTIËLE PARTNER




EEN COALITIEVORMEND PROJECT

Uitbreiding van de alliantie



EEN COALITIEVORMEND PROJECT

Belangrijke mijlpalen





PROJECTDOELSTELLINGEN

bij aanvang van het traject “Proeftuin Ontharding”

Met ruimtelijke finaliteit / zichtbaar op terrein

1.
Realiseren van concrete ontharding en herinrichtingen op verharde terreinen, zowel in publieke eigendom als op private terreinen;
(= Resultaatsverbintenis: 1.200 m²)
2.
Een gedragen voorontwerp voor de herinrichting van
 - **de Volmolenlaan**
 - **de Redingenstraat**met aandacht voor 3 dimensies:
 - infrastructuur (o.a. regenwaterbeheer)
 - mobiliteit
 - stedelijke ecologie.
3.
Een gedragen voorontwerp voor ontharding op het schoolterrein van het **Atheneum Redingenhof**
4.
Onthardingsambitie uitdragen via een coalitie tussen
 - initiatiefnemers, bewoners en school
 - private, publieke en professionele partnersInspanningsverbintenis: circa 4.200 m² ontharding (20% van de verharde oppervlaktes)

Op vlak van proces en organisatie

1.
Een vernieuwende en professioneel georganiseerde samenwerking tussen bewoners, school, experts en ontwerpers en de stad tot stand brengen.
2. & 3.
Een traject van coalitievorming opzetten, vertrekkende vanuit een burenereniging, en op drie niveaus:
 - (1) Bewoners en leden van de school engageren
 - (2) Directe gebruikers betrekken via testinrichtingen en participatieve ontwerpessies
 - (3) Externe partijen (KU Leuven, stad,...) en lopende projecten inspireren
4.
Via engagementsverklaringen de samenwerking én budgetten vastleggen om de ontharding samen met verschillende partners te realiseren.
5.
Als "pilot" inspireren om op een participatieve wijze een project te maken en te beheren via een geïntegreerde aanpak van verschillende losstaande initiatieven.
6.
Uitgebreide rapportering verzorgen over het traject, de coalitievorming, de ingrepen en de gezette stappen.

B. Wat werd op het terrein gerealiseerd?

Terugkijkend naar de projectdoelstellingen

Met ruimtelijke finaliteit / zichtbaar op terrein

1.
Realiseren van concrete ontharding en herinrichtingen op verharde terreinen, zowel in publieke eigendom als op private terreinen
(= Resultaatsverbintenis: 1.200 m²)

2.
Een gedragen voorontwerp voor de herinrichting van
•de Volmolenlaan
•de Redingenstraat
met aandacht voor 3 dimensies:
•infrastructuur (o.a. regenwaterbeheer)
•mobiliteit
•stedelijke ecologie.

3.
Een gedragen voorontwerp voor ontharding op het schoolterrein van het **Atheneum Redingenhof**

4.
Onthardingsambitie uitdragen via een coalitie tussen
- initiatiefnemers, bewoners en school
- private, publieke en professionele partners
Inspanningsverbintenis: circa 4.200 m² ontharding (20% van de verharde oppervlaktes)

1. Realiseren van concrete ontharding

- Tussentuin Volmolenlaan 7-9
- Atheneum Redingenhof: ontharding oostelijke speelplaats
- Atheneum Redingenhof: ontharding rond fietsenstalling



Inzicht: project
opgestart in
omgeving waar
niet bij iedereen
een vraag naar
verandering leefde,
daardoor langere
aanloop tot
effectieve
ontharding



1. Realiseren van concrete ontharding

- Tussentuin Volmolenlaan 7-9
- Atheneum Redingenhof: ontharding oostelijke speelplaats



EVALUATIE
100%

 Tussentuin Volmolenlaan 7-9
Private investering





KA Redingenhof

Fase 1 – ontharding oostelijke speelplaats




2. Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan



Bijsturing: geen
focus op heraanleg
Redingenstraat,
gezien lopend
traject KUL
Redingensite en
bijhorende
mobiliteitsstudie



2. Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan



**EVALUATIE
100%**






Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

Eerste deelproject binnen een bredere ambitie

- De ontharding en heraanleg van de Volmolenlaan wordt gezien als een deelproject op grotere schaal.
- Het project heeft niet alleen op schaal van de straat een belangrijke impact maar speelt ook op schaal van de stedelijke ecologie van Leuven een belangrijke rol
- Het project is een complexe case waarin zowel bewoners, gebruikers van de percelen aangrenzend aan de straat, passerende fietsers en grote onderwijsinstellingen een zeg hebben.





Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

Het samen ontwikkelen van een schetsontwerp





Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

Thema's en criteria


Mobiliteit

Woonerf



Watermanagement

Regenwaterzone



Landschap


Divers en onderhoudbaar



Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

Syntheseplan

- De Volmolenlaan wordt gekenmerkt door een gevel die meer stedelijk is en een overzijde die meer terugliggend en landschappelijk is.
- Een doorlopende groen-blauwe strook zal het straatprofiel domineren en de groenruimte voor alle bewoners maximaliseren.
- De rijweg wordt geminimaliseerd rekeninghoudend met de regels voor een woonerf maar ook met de belangrijke doorstroom van fietsers
- Aan de uiteindes van de straat zijn meer uitgebreide groenzones voorzien met toegankelijke wadi's*, speelbare zones en heel wat nieuwe hoogstambomen.





Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

“Toegangsveld” – aansluiting naar de Redingenstraat





Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

“Straatcentrum” – activatie van de “pijpekop” als interieure plek voor de straat





Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

“Dijle-oever” – activatie van de Dijle-oever als groene open ruimte







Een breed gedragen voorontwerp voor de Volmolenlaan

Het proberen registreren van gedragenheid

UW MENING

Naam*: _____ (*niet verplicht)

1. vindt u in de synthesekaart in voldoende mate de suggesties terug die u hebt gemaakt tijdens de workshops ?

Welke score zou u geven aan het project voor deze vraag?

___/10

Waarom deze score?

1/2

2. Als we de straat heraanleggen op basis van deze synthesekaart, leveren we dan voldoende bijdrage met onze straat aan de klimaatdoelstellingen (ontharding, regenwaterinfiltratie, biodiversiteit) ?

Welke score zou u geven aan het project voor deze vraag?

___/10

Waarom deze score?

Gelieve (indien niet ingediend op de info-avond), deze fiche ten laatste op 30/11/21 in de brievenbus te steken bij Michel Gilio, Volmolenlaan 16.


2/2

- Resultaten infofiches
 - Gedragenheid schetsontwerp: 8/10
 - Relevantie project binnen klimaatdoelstellingen: 8,1/10
- Responsgraad van deelnemers workshops: 86%
- Deelnemers workshop: 22
- Adressen volmolenlaan: 38

3. Een voorontwerp voor ontharding op het schoolterrein van het Atheneum Redingenhof



3. Een voorontwerp voor ontharding op het schoolterrein van het Atheneum Reddingenhof



**EVALUATIE:
100%**



KA Redingenhof

Fase 1 – ontharding oostelijke speelplaats



Ontharding en vergroening


Campus Redingenhof Leuven



4. Onthardingsambitie uitdragen via een coalitie (inspanningsverbintenis 4200 m² ontharding)



4. Onthardingsambitie uitdragen via een coalitie (inspanningsverbintenis 4200 m² ontharding)



**EVALUATIE:
50%**



SYNTHESE

Onthardingskaart


Totale ontharding:

1996 m²

School: **~1198 m²**

Straat: **~856 m²**

Begijnhof: **~50 m²**





SYNTHESE

Onthardingskaart

Verhard oppervlak:

Vandaag: **54%**

Toekomst: **45%**

13.000 m² > 11.000 m²





SYNTHESE

Onthardingskaart data

01/02/2023

Ontharding Redingenhof - Datasheet ontharding

Deelgebied Volmolenlaan

Totale oppervlakte open ruimte (m2) 6803,88

Bestaande toestand

Verharde opp.	Onverhard opp.
4113,43	2690,45
60%	40%

Toekomstvisie

Verharde opp.	Te ontharden opp.	Onverhard opp.
3256,94	856,49	3546,94
48%	13%	52%

Deelgebied Begijnhofsite west

Totale oppervlakte open ruimte (m2) 4849,71

Bestaande toestand

Verharde opp.	Onverhard opp.
1146,94	3702,77
24%	76%

Toekomstvisie

Verharde opp.	Te ontharden opp.	Onverhard opp.
1096,94	50	3752,77
23%	1%	77%

Deelgebied KA Redingenhof

Totale oppervlakte open ruimte (m2) 12939,58

Bestaande toestand

Verharde opp.	Onverhard opp.
7914,11	5025,47
61%	39%

Toekomstvisie

Verharde opp.	Te ontharden opp.	Onverhard opp.
6716,11	1198	6223,47
52%	9%	48%

Totaal projectgebied

Totale oppervlakte open ruimte (m2) 24593,17

Bestaande toestand

Verharde opp.	Onverhard opp.
13174,48	11418,69
54%	46%

Toekomstvisie

Verharde opp.	Te ontharden opp.	Onverhard opp.
11069,99	2104,49	13523,18
45%	9%	55%

Totale onthardingsambitie (excl. reeds onthard)

Te ontharden opp.
2104,49

Resultaatsverbintenis= 1200 m2

Reeds onthard	Nog te ontharden
558	1546,49
	175% tov verbintenis

→ Fase 1 KA Redingenhof

Inspanningsverbintenis= 4200 m2

Te ontharden opp.
2104,49
50% tov verbintenis

Resultaats-
verbintenis:
1200 m²

Voorziene
ontharding:
2104m²


Inspannings-
verbintenis:
4200 m²

Voorziene
ontharding =
50%



SYNTHESE

Projectkaart



Onthardings-
ambitie
uitdragen:
Vb. school
Paridaens
onthardings-
project voor
zomer 2023

C. Realisaties op vlak van proces en organisatie

Terugkijkend naar de projectdoelstellingen

Proces en organisatie

1.

Een vernieuwende en professioneel georganiseerde samenwerking tussen bewoners, school, experts en ontwerpers en de stad tot stand brengen.

2. & 3.

Een traject van coalitievorming opzetten, vertrekkende vanuit een burenvereniging, en op drie niveaus:

(1) Bewoners en leden van de school engageren

(2) Directe gebruikers betrekken via testinrichtingen en participatieve ontwerpessies

(3) Externe partijen (KU Leuven, stad,...) en lopende projecten inspireren

4.

Via engagementsverklaringen de samenwerking én budgetten vastleggen om de ontharding samen met verschillende partners te realiseren.

5.

Als "pilot" inspireren om op een participatieve wijze een project te maken en te beheren via een geïntegreerde aanpak van verschillende losstaande initiatieven.


6.

Uitgebreide rapportering verzorgen over het traject, de coalitievorming, de ingrepen en de gezette stappen.

- 1. Een vernieuwende en professioneel georganiseerde samenwerking**




1. Een vernieuwende en professioneel georganiseerde samenwerking



**EVALUATIE:
80%**



PROJECTORGANISATIE





PROJECTORGANISATIE

Stuurgroep

Leden stuurgroep:

Hilde Heynen (buurt Volmolenlaan)
Marc Vervenne (KUL & Groot begijnhof)
Luc Sels (Rector KUL & buurtbewoner)
Mathias Vandeginste (directeur Campus Redingenhof)
Dirk Vansina (schepen bevoegd voor openbare werken)
David Dessers (schepen bevoegd voor klimaat en duurzaamheid)
Lalynn Wadera (schepen bevoegd voor groen en onderwijs)

Kaat Wynants (Stad Leuven)
Stijn Van Herck (Stad Leuven)
Fred Van Hoof (buurtbewoner & initiatiefnemer)
Johan Anrys (buurtbewoner & initiatiefnemer)

Openstaande punten

Overlegpunten stand van zaken en verderzetting


- a. Regenwateropvang samenwerking met begijnhof?
- b. Meer open landschap tussen begijnhof en publiek domein aan de Dijle?
- c. Mobiliteit: vandaag parkeren de studenten hun wagen in de straat?
 - Ontharden speelplaats = geen parkeerplaats voor sporthal;
 - KUL: studenten,...
- d. Fietsroute via begijnhof?
- e. Lokale energie netwerk: bv. tussen school, buurt en Redingensite?
- f. Buurttuinen?

- Hoe zinvol schat u het werk in dat geleverd werd binnen het project "Ontharding Volmolenlaan"? Welke score op 10 zou u geven als je weet dat 10 betekent "uiterst zinvol"?
- Kan het project "Ontharding Volmolenlaan" volgens u inspirerend werken voor de stad, de KU Leuven, scholen...



PROJECTORGANISATIE – CRUCIALE DOCUMENTEN

Strategiekaart





PROJECTORGANISATIE – CRUCIALE DOCUMENTEN

Balanced scorecard

Overzicht indicatoren project "Ontharding Reddingenhof" (versie 11.08.22)

Succesfactoren	Indicatoren	"E"	Streefwaarde	Frequentie	Evaluatie / Evolutie	2021				2022			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1. Projectwerking	a. effectiviteit: wordt er aan de juiste zaken gewerkt?	1-4	4	Q	?	2	3	3	4	4	4	?	
	b. efficiëntie: worden afspraken opgevolgd, vergaderd tijd gerespecteerd,....?	1-4	4	Q	?	2	3	3	4	4	3	?	
	c. planning: is er een actueel projectplan?	Q/1	1	S	■	1	/	/	/	/	/	1	
	d. duidelijkheid: is er een duidelijke projectstructuur?	Q/1	1	S	■	/	1	/	1	/	1	/	
2. Inzetten en sturen van experts	a. wordt de juiste expertise ingeschakeld? (participatie, publieke ruimte, hemelwaterbeheer, mobiliteit, landschap, juridisch)	1-4	4	Q	■	2	3	4	4	4	4	4	
	b. werken de experts de juiste zaken uit?	1-4	4	Q	■	2	3	4	4	4	4	4	
	c. Is er per semester een planning van de ingehuurd expertise?	Q/1	1	S	■	0	1	0	1	1	1	1	
3. Subsidies beheren en doelmatig inzetten	a. Is een actueel overzicht van uitgaven/inkomsten beschikbaar?	Q/1	1	Q	■	0	0	1	0	1	0	1	
	b. Is er een overzicht van de beschikbare middelen in kas (na aftrek geplande kosten)	Q/1	1	S	■	0	0	1 (a)	0	1 (b)	0	1 (c)	
	c. Zijn er voldoende extra "eigen middelen" verzameld?	€	€ 78.145	Q	■	/	/	/	/	/	/	?	
	d. Is er per semester een budgettering van de ingehuurd expertise?	Q/1	1	S	■	0	1	0	1	1	0	1	
4. Bevragen, informeren, communiceren en dialoog opbouwen	a. Is informatie toegankelijk en up-to-date (vb website)?	1-4	4	Q	■	1	1	1	3	4	4	4	
	b. Is er een overzicht van communicatie & participatie 2021?	Q/1	1	Q	■	0	0	0	0	1 (d)	/	/	
	c. Hoeveel bewoners werden in 2022 bereikt via de contactfiches?	%	?	J		/	/	/	/	/	/	?	
	c. Hoeveel bewoners werden bereikt via de communicatie?	%	80%	S	?	/	/	/	/	82%	/	?	
	d. Overzicht van aantal georganiseerde workshops / gesprekken/ huisbezoeken/bij de betrokkenen verspreide verslagen/ via geactualiseerde tijdslijn	Q/1	1	S	↗	1	/	/	/	/	/	1	
5. Netwerken met potentiële partners	a. Is er een actueel overzicht van de netwerkcontacten en bijhoren de toeloes?	Q/1	1	S	■	0	1	/	1	/	0	/	
	b. Hebben de belangrijkste partners een stem in de stuurgroep?											?	
6. Gedragenheid via synthesesplan	a. Hoeveel bewoners hebben actief deelgenomen aan de workshops in 2021?	%	60%	J	■	/	/	/		58%	/	/	
	b. Hoeveel van de actieve bewoners hebben in 2021 een evaluatie (fiche) ingevuld?	%	80%	J	■	/	/	/	/	82%	/	/	
	c. In welke mate wordt in het synthesesplan gedragen door de actieve bewoners?	%	70%	J	■	/	/	/	/	80%	/	/	
7. School Reddingenhof (financieel) ondersteunen	a. Is er een financiële ondersteuning van de school?	€	€ 20.700	/	↗	/	/	/	/	€ 20.700	/	€ 23.700	
	b. Is er een goede samenwerking met de school?	1-4	4	Q	↗	2	2	3	3	3	3	4	
8. Bindende engagementen voor ontharding (Resultaatverbintenis 1.200 m²)	a. Is er een engagementverklaring met de stad ondertekend?	Q/1	1	/	■	1							
	b. Is er een geactualiseerde engagementverklaring met de school getekend	Q/1	1	/	↗	1			1				
	c. Is er een actueel overzicht stabiel van de geplande ontharding?	Q/1	1	S		0	0	0	1	1 (e)			
	d. Is er een actuele onthardingstraaf?	Q/1	1	S		0	0	0	1	1 (f)			
	e. realisatiegraad Resultaatverbintenis (op basis van geplande ontharding)	%	100%	S	■	/	/	/	/	167%			
	f. realisatiegraad Resultaatverbintenis (op basis van effectief ontharde m²)	%	50%	J		/	/	/	/				
9. Partners stimuleren tot ontharding (Inspanningsverbintenis 4.000 m²)	a. realisatiegraad Inspanningsverbintenis (op basis van geplande ontharding)	%	50%	J	■	/	/	/	/	47%			
	b. realisatiegraad Inspanningsverbintenis (op basis van effectief ontharde m²)	%	40%	J		/	/	/	/				
	c. realisatiegraad Inspanningsverbintenis (op basis van effectief ontharde m²)	%	40%	J		/	/	/	/				
10. Aantrekkelijk voorbeeldproject realiseren	a. In welke mate wordt het project door de stakeholders als een voorbeeldproject onthaald?	1-4	4	J	■	/	/	/	/	/			
	b. (toekomst vzw)												
	c. Appreciatie vanwege stad	Q/1	1	J	↗	/	/	/	/	/	/		
	d. Appreciatie door andere partners (zie publicaties, uitnodigingen etc)												
11. Bijdragen tot klimaatdoelstellingen	a. Als er wordt heraangelegd op basis van het synthesesplan, in welke mate draagt dan de straat volgens de actieve bewoners bij tot de realisatie van de klimaatdoelstelling?	%	70%	J	↗	/	/	/	/	81%	/	/	

Evaluatie

■ beter dan gepland

□ zoals gepland

■ iets minder dan gepland; actie te overwegen

■ slechter dan gepland; dringend actie te ondernemen

Evolutie

■ : gelijk gebleven

↘ : daling

↗ : stijging

Proces documenteren en aanwezigheden bijhouden cruciaal in het monitoren van agenda & alertheid



PROJECTORGANISATIE – CRUCIALE DOCUMENTEN

Balanced scorecard: zoom op participatieluik

Overzicht indicatoren project "Ontharding Redingenhof" (versie 11.08.22)

Succesfactoren	Indicatoren	"E"	Streefwaarde	Frequentie	Evaluatie /Evolutie	2021				2022			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
4. Bevragen, informeren, communiceren en dialoog opbouwen	a. Is informatie toegankelijk en up-to-date (vb website)?	1-4	4	Q		1	1	1	3	4	4	4	
	b. Is er een overzicht van communicatie & participatie 2021?	0/1	1	Q		0	0	0	0	1 (d)	/	/	
	c. Hoeveel bewoners werden in 2022 bereikt via de contactfiches?	%	?	J		/	/	/	/	/	/	?	
	c. Hoeveel bewoners worden bereikt via de communicatie?	%	80%	S	?	/	/	/	/	82%	/	?	
5. Netwerken met potentiële partners	d. Overzicht van aantal georganiseerde workshops /gesprekken/ huisbezoeken/bij de betrokkenen verspreide verslagen/ via geactualiseerde tijdslijn	0/1	1	S		1	/	/	/	/	/	1	
	a. Is er een actueel overzicht van de netwerkcontacten en bijhorende to do's?	0/1	1	S		0	1	/	1	/	0	/	
	b. Hebben de belangrijkste partners een stem in de stuurgroep?											?	
6. Gedragenheid via syntheseplan	a. Hoeveel bewoners hebben actief deelgenomen aan de workshops in 2021?	%	60%	J		/	/	/		58%	/	/	
	b. Hoeveel van de actieve bewoners hebben in 2021 een evaluatie (fiche) ingevuld?	%	80%	J		/	/	/	/	82%	/	/	
	c. In welke mate wordt in het syntheseplan gedragen door de actieve bewoners?	%	70%	J		/	/	/	/	80%	/	/	

Evaluatie

- beter dan gepland
- zoals gepland
- iets minder dan gepland; actie te overwegen
- slechter dan gepland; dringend actie te ondernemen

Evolutie

- : gelijk gebleven
- : daling
- : stijging

Legende

- Q = kwartaal; S = semester
- J = jaarlijks
- 0/1 = niet/wel aanwezig
- 1- 4 = helemaal niet - eerder niet - eerder wel - helemaal ok



PROJECTORGANISATIE

Waarom een project organiseren vanuit een vzw van bewoners?

Successen die te danken zijn aan nabijheid van projectgroep en projectgebied:

- **Frequentie van communicatie**
 - Mail, brieven,...
 - Informeel contact (aanspreekbaarheid!)
- **Precieze informatie verzamelen:**
 - Regelmatige parkeertellingen
 - Regelmatige grondwaterpeiling
- **1 op 1 contacten met betrokkenen**
- **82% bewoners bereikt**
- **Opstarten van nieuwe initiatieven in de marge van het project, die de projectdoelstellingen versterken**
 - Vb. garages delen
 - Vertrouwensrelatie buurt & school



GRONDWATERPEIL VOLMOLENLAAN											
2021	19/04	25-Apr	02-May	09-May	16-May	23-May	30-May	06-Jun	13-Jun	20-Jun	
meetpunt 1 begin volmolenlaan	169 cm	171 cm	174 cm	169 cm	172 cm	167 cm	165 cm	165 cm	169 cm	167 cm	
meetpunt 2 einde volmolenlaan	295 cm	305 cm	303 cm	304 cm	305 cm	310 cm	307 cm	309 cm	306 cm	308 cm	
meetpunt 3 pleintje tss nr 6-8	189 cm	195 cm	193 cm	194 cm	198 cm	190 cm	190 cm	192 cm	195 cm	195 cm	

2021	4 juli	18-Jul	07-Aug	22-Aug	15-Sep	10-Oct	11-Nov	24-Dec			
meetpunt 1 begin volmolenlaan	157 cm	155 cm	158 cm	160 cm	157 cm	165 cm	168 cm	163 cm			
meetpunt 2 einde volmolenlaan	290 cm	240 cm	285 cm	282 cm	290 cm	305 cm	310 cm	290 cm			
meetpunt 3 pleintje tss nr 6-8	182 cm	167 cm	180 cm	183 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm			

2022	21 jan	27-Feb	13-Mar	06-Apr	07-May	04-Jun	02-Jul	06-Aug	27-Aug	07-Oct	
meetpunt 1 begin volmolenlaan	162 cm	168 cm	170 cm	165 cm	167 cm	175 cm	168 cm	188 cm	190 cm	172 cm	
meetpunt 2 einde volmolenlaan	283 cm	275 cm	290 cm	295 cm	312 cm	330 cm	322 cm	340 cm	342 cm	332 cm	
meetpunt 3 pleintje tss nr 6-8	182 cm	180 cm	188 cm	188 cm	198 cm	208 cm	203 cm	225 cm	240 cm	215 cm	


2. Coalitievorming met directe betrokkenen

- **Gemeenschappelijke ambities opstellen**
- **Informeren over het project**
- **Polsen naar draagvlak**
- **Inspireren en engageren**
- **Samen het project definiëren**



2. Coalitievorming met directe betrokkenen

- Gemeenschappelijke ambities opstellen
- Informeren over het project
- Polsen naar draagvlak
- Inspireren en engageren
- Samen het project definiëren



EVALUATIE:
85%



AMBITIEKADER OPMAKEN


Input verzamelen voor gedeeld ambitiekader voor de buurt





INFORMEREN OVER HET PROJECT

Brieven, mailinglijst en infofolders



Vragen en opmerkingen m.b.t. Proefinplanting Buurtplantsoenen ...

OR Ontharding Redingenhof <ontharding.re
Aan Ontharding Redingenhof 19/10/2020

1 Opvolgen.
Klik hier om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, zijn enkele afbeeldingen in dit bericht niet automatisch gedownload.

20200929_PHG aanplantingsplan vegetatie 2020-2021v2.pdf
.pdf-bestand

Beste bewoner

Dit is een vriendelijke herinnering voor wie nog zit met vragen of opmerkingen over de proefinplanting van de plantsoenen van de Volmolenlaan.

Stuur ons deze aub nog door **vóór aanstaande woensdag 21 oktober**. Wij zullen daarna de opmerkingen behandelen en jullie verder informeren. Wenst u liever een gesprek met een van de initiatiefnemers, geef gerust een seintje.

Hieronder treft u kopie van ons eerder bericht.

Met vriendelijke groet,
Sofia, Johan, Michel, Paul, Fred
Samenwerking Ontharding Redingenhof vzw
Volmolenlaan 16, 3000 Leuven
Ondernemingsnr. 0742.626.159 - RPR Leuven
www.onthardingredingenhof.org

INFO FOLDER

Ontharding Redingenhof

Deelproject Volmolenlaan - Synthese participatief voortraject

19 november 2021

Deelproject ontharding Volmolenlaan

Op deze manier konden bezochten rond ontharding maar ook vragen en uitnodiging die al langer bestonden om participatief te worden in de opzet van het project. Een van de belangrijkste van dit project is de ontharding van de bestaande en de toekomst van de bewoners van de Volmolenlaan. Het team van Ontharding Redingenhof en het team van de KU Leuven vormt de Volmolenlaan een essentieel onderdeel in het groen-blauw netwerk van de Dijk en het aandragende dat het stadsbestuur van Leuven bevestigt. De meerwaarde van het onthardingproject is dat het team van Ontharding Redingenhof en het team van de KU Leuven samen met de bewoners van de Volmolenlaan een essentieel onderdeel in het groen-blauw netwerk van de Dijk en het aandragende dat het stadsbestuur van Leuven bevestigt.

A. Verduurzaamde bestaande situatie

Het huidige project van de Volmolenlaan is een verduurzaamde bestaande situatie. Het huidige project van de Volmolenlaan is een verduurzaamde bestaande situatie. Het huidige project van de Volmolenlaan is een verduurzaamde bestaande situatie.

B. Onthardingkaart syntheseplan

Het resultaat wordt weergegeven op de kaart. Het resultaat wordt weergegeven op de kaart. Het resultaat wordt weergegeven op de kaart.

Ontharding Redingenhof 4 Info folder 5





INFORMEREN OVER HET PROJECT


Infofilm



Informatievideo Ontharding Redingenhof april 2021




Informatievideo Ontharding Redingenhof april 2021



Informatievideo Ontharding Redingenhof april 2021



Informatievideo Ontharding Redingenhof april 2021




Informatievideo Ontharding Redingenhof april 2021



Informatievideo Ontharding Redingenhof april 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=wb2SMDkNF3o>



2019: ambities en thematieken

Naam*: (*niet verplicht)

Welke score zou u geven aan het project voor deze vraag?

/10

Waarom deze score?

1/2

Welke score zou u geven aan het project voor deze vraag?

/10

Waarom deze score?

Gelieve (indien niet ingediend op de info-avond), deze fiche ten laatste op 30/11/21 in de brievenbus te steken bij Michel Gillo, Volmolenlaan 16.


2/2

2021: draagvlak synthesekaart en heraanleg



INSPIREREN EN ENGAGEREN

Workshop rond concrete deelprojecten met inspiratielezingen



Bijsturing:
dynamiek
gedeeltelijk
stilgevallen door
Covid



INSPIREREN EN ENGAGEREN

Testinrichting in Volmolenlaan



Inzicht: om
weerstand en
wantrouwen weg
te nemen zijn
randvoorwaarden
vanuit stad nodig
rond mobiliteit en
parkeren



INSPIREREN EN ENGAGEREN

Meter- en peterschap over buurtplantsoenen als test voor alternatief onderhoudsmodel publiek groen





INSPIREREN EN ENGAGEREN

Breed informeren rond plan en aangeplante soorten

Wat werd er geplant?

Calamintha nepeta "blue cloud" (Bergsteentijm)



Dianthus carthusianorum (Karthuizeranjer)



Molinia caerulea "Edith Dudsus" (Pijpestrootje)



Foeniculum vulgare "giant bronze" (Bronsbladige Venkel)



Knautia macedonica (Beemdkroon)



Phlomis samia (Brandkruid)





INSPIREREN EN ENGAGEREN

Collectieve onderhoudssessies buurtplantsoenen en feedbacksessie rond landschap
(lopend proces over meerdere maanden)



Actiever gebruik
van publieke
groenzones ->
opstap naar anders
denken over
publiek groen



SAMEN PROJECT DEFINIËREN

VOLMOLENLAAN: Reeks thematische ontwerpworkshops



Succesfactor:
concrete
plannen, bewust
niet vaag
gebleven



SAMEN PROJECT DEFINIËREN

VOLMOLENLAAN: Reeks thematische ontwerpworkshops



Mobiliteit

- Woonerf (meer interieure straat) → begrip en omhelzing van het principe!
- Parkeren/parkeerplekken
- Doorgang fietsers




Watermanagement

- Bij voorkeur bovengronds
- Bufferen vs. infiltreren
- Plek voor water aan de uiteindes



Publieke ruimte en landschap

- Inrichting en beperkte programmatie
- Speel- en ontmoetingsplekken
- Onderhoud (en verderzetting buurtplantsoenen)



SAMEN PROJECT DEFINIËREN

VOLMOLENLAAN : Gerealiseerde één-op-één contacten

Overzicht contactfiches 7/07/2022

	#	opmerking
verdeelde contactfiches	32	Er werd per huisnummer een fiche voorzien om ingevuld te worden door de eigenaar(s) of door huurder(s) in samenspraak met eigenaar(s).
ontvangen ingevulde fiches	20	Fiches werden oftewel ingevuld in hard-copy terugbezorgd of digitaal doorgestuurd.
return-ratio	63%	Percentage van adressen waarvan feedback ontvangen werd.

Huisnummers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 36



 = bezoek ter plaatse gebeurd (1/06 - 4/06/22)

 = ingevulde fiche ontvangen



SAMEN PROJECT DEFINIËREN

VOLMOLENLAAN : één op één huisbezoeken en opstellen contactfiches

CONTACTFICHE - Huisnummer ☒ 1/2

Contactgegevens (naam(en) + contacten):

NAAM ☒ VOORNAAM ☒

E-MAIL ADRES ☒

TELEFONUMMER ☒

1234

Situatiefoto's, aanvulling met openbaar domein

Perceelsomschrijving (straat, publiek, toegankelijkheid, perceel, bouwnummer)

Situatiefoto's hydraulische situatie, bestaand reguleringsmanagement...

Schets bestaande afvoer en wateropname, document wateraanvoer en afvoer, bestaande wateropname.

215N3 14 16 1215D5 18

Waterleiding
Weg
Pompstation
Pompstation

Opgevoerd op 1/1 x 1/2022 door NAAM ☒ VOORNAAM ☒

CONTACTFICHE - Huisnummer ☒ 2/2

In kaart brengen aandachtspunten en kansen

A TOEGANGSPUNTEN VAN DE WEG

B KANSEN VERBODEN TOEGANG

C MOGELIJKHEIDEN VAN

D SPECIFIEKE ENGAGEMENTEN

Specifieke hydraulische en architectuur punten, zoals ontbrekende, ingesloten door water en openbare.


Specifieke wensen en engagementen

Wensen per project, engagementen, document, artikel, internet in andere, engagementen.

Specifieke wensen en engagementen

Specifieke wensen en engagementen

Opgevoerd op 1/1 x 1/2022 door NAAM ☒ VOORNAAM ☒



Inzicht: één op één contact nodig om private bezorgdheden te documenteren



SAMEN PROJECT DEFINIËREN

SCHOOL: samenwerkingsakkoord (begin 2020)

4 Engagement van de school

WAT

- Atheneum Redingenhof engageert zich om i.s.m. het traject Ontharding Redingenhof de ambities /doel /brij voor de lange termijn vast te leggen aan de hand van een studie in de loop van 2020. De verantwoorde uitvoering van de studie valt evenwel ten laste van 51N4E;
- in 2020 wordt een eerste quick win uitgevoerd om gefaseerd toe te werken naar deze langetermijnvisie
- klimaat en ontharding worden mee uitgedragen door de school, o.a. via beperkte medewerking aan deelprojecten van de buurt en communicatie;
- Atheneum Redingenhof behoudt zich het recht om de samenwerking met 51N4E jaarlijks opnieuw te evalueren.

MIDDELEN

middelen vanuit traject Ontharding Redingenhof

- organiseren van participatietraject met leerlingen en personeel over de heraanleg van een specifiek deel van de speelplaats
- 10.000 euro voor uitvoering ontharding speelplaats

eigen middelen

Quick win (2020): offerte zal aangevraagd worden bij 3 partijen
Eigen bijdrage school: 10.000 euro werd opgenomen in begroting 2020

Uitvoering langetermijnvisie in stappen:

- De school doet aanvraag om de eigen bijdrage te laten aanvullen via de subsidies 'Groenplaats':
- tot 8.000 euro subsidie voor ontwerp
- tot 6.000 euro subsidie voor realisatie
- (3.000 euro indien privaat, 6.000 indien opengesteld voor buurt)

Pimp je speelplaats:

- 4000 euro voor aankoop planten en natuurlijke materialen
- realisatie binnen redelijke termijn

Vlaams Brabant "Natuur op school": max 10.000 euro per jaar

eigen tijd

- de school voorziet tijd voor een "coördinator gezondheid en milieu" die het onthardingsproject opvolgt
- de school analyseert de reële parkeerbehoefte van personeel en leerlingen


Voor het Atheneum Redingenhof,

(naam)
(datum)
(handtekening)


Mathias Van de Gucht
19.02.2020

overzicht van het engagement van de school op verschillende niveaus:

1. MEEWERKEN AAN DEELPROJECTEN



2. QUICK WIN ONTHARDING



3. GEÏNTEGREERD PROJECT



4. 'ONTHARDING' UITDRAGEN

- zichtbaarheid via communicatiekanalen school (facebook): inspireren op updates en foto's, oproep tot participatie bij leerlingen, ouders, ...
- integratie in STEM-lespakketten

Bijsturing:
gewijzigde ploeg bij
school -> stappen
teruggezet om
relatie opnieuw op
te bouwen

SAMEN PROJECT DEFINIËREN

SCHOOL: Actualisatie samenwerkingsakkoord (eind 2021)

Actualisatie Engagement Campus Redingenhof Samenwerkingsakkoord met het deelproject "Ontharding Volmolenlaan"

ENGAGEMENT

In november 2018 diende campus Redingenhof, samen met twee andere projectpartners (Volmolenlaan en ontwerp bureau % 51N4E, Plant – en Houtgoed en ARA) bij de Vlaamse overheid - "Vlaanderen breekt uit"¹ - een aanvraag in voor het coalitievormend project "Geïntegreerde ontharding Redingenhof". Na goedkeuring van het project:

- werd de vzw "Ontharding Redingenhof" opgericht;
- startte campus Redingenhof in de loop van 2019 het deelproject "Ontharding Redingenhof" op en de vzw "Ontharding Redingenhof" het deelproject "Ontharding Volmolenlaan"

Campus Redingenhof ondertekende op 19.02.2020 een engagement tegenover de subsidiërende overheid om in samenwerking met de vzw "Ontharding Redingenhof" doorheen een onthardings- en vergroenings- traject te zorgen voor minder beton en meer biodiversiteit via het voorzien van meer planten, struiken, bomen en waterpartijen op haar domein.

Zo wil het Redingenhof een bijdrage te leveren aan het aanpakken van de gevolgen van de klimaatverandering in een bebouwde omgeving en meewerken aan het verminderen van "hittestress"

Einde 2021 is dit engagement aan een actualisatie en herziening toe.

Er werd ondertussen immers een gedetailleerde projectaanpak uitgewerkt evenals een plan van ontharding (zie bijlage).

Ook de samenwerking met het deelproject "Ontharding Volmolenlaan" nam concretere vormen aan.

Kort samengevat verloopt het deelproject "Ontharding Redingenhof" in 4 fasen:

- Fase 1: Plaatsing zitmeubel speelplaats bovenbouw, aanplanting hagen fitness en fietsenparking (december 2020 – februari 2021)
- Fase 2: Ontwerp en aanleg speelplaats Middenschool (januari 2021 – april 2022)
- Fase 3: Ontwerp en aanleg speelplaats Bovenbouw (januari – november 2022)
- Fase 4: Ontwerp en aanleg straatkant (2023)

Doorheen deze fasen wil campus Redingenhof effectief ontharden:

- Fase 1: 15m² (gerealiseerd)
- Fase 2: bij benadering 450 m² (geschat op basis van voorontwerp, zie bijlage)
- Fase 3: bij benadering 508 m² (geschat op basis van voorontwerp, zie bijlage)
- Fase 4: nog te bepalen
- Totaal: bij benadering 1000 m²

MIDDELEN:

Campus Redingenhof voorziet voor de realisatie van dit deelproject eigen middelen en vraagt subsidies aan bij de stad Leuven (Groenplaats, Pimp je speelplaats) en bij de provincie Vlaams Brabant (Natuur op school).

Via de vzw "Ontharding Redingenhof" ontvangt campus Redingenhof bij realisatie van de in fase 1,2 en 3 geplande ontharding en vergroening een subsidie van minimaal € 20.000.

SAMENWERKING TUSSEN 2 DEELPROJECTEN

Vermits de ambities van campus Redingenhof en deelproject "Ontharding Volmolenlaan", wat betreft het realiseren van bovenstaande duurzaamheidsdoelstellingen, volledig gelijk lopen, leidt een samenwerking tussen beide deelprojecten ongetwijfeld tot een win – win situatie.

Actualisatie Engagement Campus Redingenhof Samenwerkingsakkoord met het deelproject "Ontharding Volmolenlaan"

Deze samenwerking houdt in dat:

- Campus Redingenhof, in de mate van het mogelijke, logistieke ondersteuning biedt aan het project "Ontharding Volmolenlaan";
- beide projecten hun ervaringen, kennis, contacten, delen en samen aansluiting zoeken bij gelijkaardige projecten in de onmiddellijke omgeving (Begijnhof, Redingensite,....).

Concreet betekent dit o.m. dat:

– het deelproject "Ontharding Volmolenlaan":

- de evaluatie van elk van de deelprojecten naar de Kwaliteitskamer toe verzorgt;
- de nodige contacten met de Kwaliteitskamer legt;
- expertise ter beschikking stelt (o.m. Plant en Houtgoed);
- faciliteert in de contacten met de vertegenwoordigers van de stad;
- de financiële steun vanuit de vzw "Ontharding Redingenhof" coördineert;
- een stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de stad, KU Leuven, Begijnhof en campus Redingenhof installeert en coördineert.

– het deelproject campus Redingenhof:

- haar infrastructuur (lokalen, speelplaats, ...) gratis ter beschikking stelt voor de workshops, infomomenten die in het kader van het onthardingsproject georganiseerd worden;
- onderzoekt in welke mate buurtbewoners kunnen gebruik maken van haar "groene" infrastructuur (buiten fitness, tuin,.....).

Om deze samenwerking in goede banen te leiden:

- neemt een vertegenwoordiging vanuit beide projecten deel aan de werkgroep School die in de schoot van de vzw "Ontharding Redingenhof" is opgericht;
- is er regelmatig overleg tussen de aanspreekpunten van beide deelprojecten;
- is onmiddellijke bijsturing mogelijk indien daar nood aan is.

Voor het deelproject "Ontharding Volmolenlaan"

Naam:

Johan ANRTS

Datum:

31/12/2021

Handtekening:

Voor het deelproject campus Redingenhof,


Naam:

Mathias Vandepuut

Datum:

06.12.21


Handtekening:



¹ "Vlaanderen breekt uit" is een beweging die de Vlaamse regering in 2018 lanceerde na en eerste onthardingsforum. Vlaanderen investeert hiervoor ruim 10 miljoen euro in 44 Proeftuinen Ontharding (uit Proeftuinen Ontharding. Werkboek. Versie 1 – 05.03.2020)

SAMEN PROJECT DEFINIËREN

SCHOOL: opvolging project in “werkgroep school”



Vertrouwensrelatie
vzw-school (vb. vzw
toegang tot school
voor onderhoud
planten tijdens
vakantie)

TENSLOTTE: HET INFORMELE WERK (BUITEN DE VERGADERINGEN, WORKSHOPS,...)

- **Informele gesprekken op straat:** Leden vzw als “ambassadeurs” van ontharding
- **Continu proces:** in gesprek gaan met bewoners met weerstand
- **De vzw zette een eigen werking** en communicatie op. De bestaande buurtwerking werd niet gekaapt
- **Leden van de vzw hebben actief meegewerkt** aan de aanplant en het onderhoud van het groen in de straat en school.
- **Leden van de vzw hebben hun expertise** (onder meer in verband met composteren, tuinieren,...) ingezet in de school:
 - Ongebruikte serre werd omgezet tot een tomatenkwekerij.
 - I.s.m. leerkrachten en leerlingen werd een compostproject opgestart.




3. Coalitievorming met externe partijen en lopende projecten

- Stadsdiensten
- Begijnhofsite
- Redingensite KU Leuven



3. Coalitievorming met externe partijen en lopende projecten

- Stadsdiensten
- Begijnhofsite
- Redingensite KU Leuven



**EVALUATIE:
60%**



SAMENWERKING MET STADSDIENSTEN

Workshop rond ambities, bepalen randvoorwaarden (woonerf-principe), technische afstemming, communicatie...



Scharniermoment
in project: officieel
gesteund vanuit
stad



SAMENWERKING MET STADSDIENSTEN

Inschrijven in bestaande processen

Ontharding Volmolenlaan vzw
Paul Vranckx
Volmolenlaan 12
3000 Leuven

Uw kenmerk Voeg kenmerk toe	Ons kenmerk SZ/GGW/AC	Contactpersoon Walter Op de Beeck	Datum 10/05/2022
Telefoonnummer 016 27 26 48	E-mail walter.opdebeeck@leuven.be		

Beste,

In de zitting van vrijdag 29 april 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen jullie projectaanvraag 'Groene Volmolenlaan' te selecteren in het kader van Kom op voor je wijk. Het toegewezen subsidiebedrag bedraagt € 17.000.

Als bijlage vinden jullie een uittreksel uit het verslag van de beoordelingscommissie waarop het college zijn beslissing baseerde. Hier vinden jullie ook eventuele voorwaarden inzake uitvoering.

De dienst gebiedsgerichte werking van de stad Leuven neemt binnenkort contact op met jullie voor het bespreken van een plan van aanpak. Daarnaast wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin eventuele voorwaarden en afspraken worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt samen met jullie en de betrokken stadsdiensten besproken vóór de ondertekening.

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie contact opnemen met Walter Op de Beeck van de dienst gebiedsgerichte werking, op het nummer 016 27 26 48 of per e-mail via het e-mailadres komopvoorjewijk@leuven.be.

Gebiedsgerichte werking
Professor van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

016 27 26 16
wijkmanagement@leuven.be

Inschrijven in
bestaande
processen stad:
langs deze weg
medewerking &
bijkomende
middelen



BEGIJNHOF SITE



-Engagement om project te ondersteunen

**-Supprimeren van toegang voor gemotoriseerd
verkeer via de Volmolenlaan**


**-Ontharding van een gedeelte van de bestaande
parking als bijdrage tot de onthardingsambities**

**-Verdere gesprekken rond integratie
watermanagement en openen landschap aan de
Dijleoever.**

Uit laatste gesprekken:

- Watermanagement geen haalbare kaart
- Ontharding > grotendeels ongedaan gemaakt door heraanleg van een containerlokaal
- Wel supprimeren van groot deel van de parking > minder doorgaand verkeer en doorrit via de Volmolenlaan

REDINGENSITE KU LEUVEN




Bijsturing: focus op
in kaart brengen
van overlap, in
plaats van
integreren proces
KUL in project
ontharding
Redingenhof

4. Verankeren in engagementsverklaringen



4. Verankeren in engagementsverklaringen




EVALUATIE:
75%



JAAR 1: FOCUS OP HET VORMEN VAN EEN COALITIE

Eerste engagementsverklaringen stad, school en bewoners



JAAR 2-3: FOCUS OP VERANKEREN UITVOERING



24/06/2022: Engagementsverklaring van stad voor verdere opvolging en uitvoering !

Vervolgstappen (lopende):

a) vzw: opdracht aan ontwerpers om raming te maken. Stad stelt op basis van die raming een financieringsmodel op


b) vzw i.s.m. jurist Wim Rasschaert: voorstel procedure voor uitvoering opdracht

5. 'Pilotproject'

participatief opbouwen van infrastructuurproject



5. 'Pilotproject' participatief opbouwen van infrastructuurproject



**EVALUATIE:
80%**



Ontharding en vergroening

Campus Redingenhof Leuven




Presentatie aan stadsdiensten over participatief traject



6. Documenteren van proces en resultaten




6. Documenteren van proces en resultaten



**EVALUATIE:
100%**




TIJDSLIJN 2018 - 2022





TIJDSLIJN 2018 - 2022

Zoom





TIJDSLIIJN 2018 - 2022

Overzicht proces en inschatting tijdsbesteding

<u>ontwerp</u>	<u>acties</u>	<u>coalitievorming</u>	<u>werking</u>	<u>totalen per type</u>	DIALOOGSETTINGS/ ACTIES
9st / 2h		24st / 2h	3st / 2h	72h	 individueel overleg (2p x 1h)
		19st / 13h	6st / 13h	325h	 workshop (3x 2p x 2h) + (1p x 1h)
			61st / 9h	549h	 werkgroep (4p x 2h) + (1p x 1h)
	5st / 1h		27st / 1h	32h	 opvolging door vzw (kleine acties) + (1p x 1h)
		7st / 4h	1st / 4h	32h	 presentatie (2p x 2h)
		25st / 2h		50h	 communicatie (1p x 2h)
	11st / 13h			143h	 actie (3p x 4h) + (1p x 1h)
			8st / 10h	80h	 rapportage kwaliteitskamer (2p x 5h)
<u>totalen per spoor</u>				<u>TOTAAL</u>	
ontwerp 18h	acties 148h	coalitievorming 373h	werking 744h	1.283h	



BALANCED SCORECARD

Overzicht indicatoren project "Ontharding Redingenhof" (versie 11.08.22)

Succesfactoren	Indicatoren	"E"	Streefwaarde	Frequentie	Evaluatie / Evolutie	2021				2022			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1. Projectwerking	a. effectiviteit: wordt er aan de juiste zaken gewerkt?	1-4	4	Q	?	2	3	3	4	4	4	?	
	b. efficiëntie: worden afspraken opgevolgd, vergaderdijd gerespecteerd,...?	1-4	4	Q	?	2	3	3	4	4	3	?	
	c. planning: is er een actueel projectplan?	Q/1	1	S	■	1	/	/	/	/	/	1	
	d. duidelijkheid: is er een duidelijke projectstructuur?	Q/1	1	S	■	/	1	/	1	/	1	/	
2. Inzetten en sturen van experts	a. wordt de juiste expertise ingeschakeld? (participatie, publieke ruimte, hemelwaterbeheer, mobiliteit, landschap, juridisch)	1-4	4	Q	■	2	3	4	4	4	4	4	
	b. werken de experts de juiste zaken uit?	1-4	4	Q	■	2	3	4	4	4	4	4	
	c. Is er per semester een planning van de ingehuurd expertise?	Q/1	1	S	■	0	1	0	1	1	1	1	
3. Subsidies beheren en doelmatig inzetten	a. Is een actueel overzicht van uitgaven/inkomsten beschikbaar?	Q/1	1	Q	■	0	0	1	0	1	0	1	
	b. Is er een overzicht van de beschikbare middelen in kas (na aftrek geplande kosten)	Q/1	1	S	■	0	0	1 (a)	0	1 (b)	0	1 (c)	
	c. Zijn er voldoende extra "eigen middelen" verzameld?	€	€ 78.145	Q	■	/	/	/	/	/	/	?	
	d. Is er per semester een budgettering van de ingehuurd expertise?	Q/1	1	S	■	0	1	0	1	1	0	1	
4. Bevragen, informeren, communiceren en dialoog opbouwen	a. Is informatie toegankelijk en up-to-date (vb website)?	1-4	4	Q	■	1	1	1	3	4	4	4	
	b. Is er een overzicht van communicatie & participatie 2021?	Q/1	1	Q	■	0	0	0	0	1 (d)	/	/	
	c. Hoeveel bewoners werden in 2022 bereikt via de contactfiches?	%	?	J	■	/	/	/	/	/	/	?	
	c. Hoeveel bewoners werden bereikt via de communicatie?	%	80%	S	?	/	/	/	/	82%	/	?	
	d. Overzicht van aantal georganiseerde workshops / gesprekken/ huisbezoeken/bij de betrokkenen verspreide verslagen/ via geactualiseerde tijdslijn	Q/1	1	S	↗	1	/	/	/	/	/	1	
5. Netwerken met potentiële partners	a. Is er een actueel overzicht van de netwerkcontacten en bijhoren de toel's?	Q/1	1	S	■	0	1	/	1	/	0	/	
	b. Hebben de belangrijkste partners een stem in de stuurgroep?											?	
6. Gedragenheid via synthesesplan	a. Hoeveel bewoners hebben actief deelgenomen aan de workshops in 2021?	%	60%	J	■	/	/	/		58%	/	/	
	b. Hoeveel van de actieve bewoners hebben in 2021 een evaluatie (fiche) ingevuld?	%	80%	J	■	/	/	/	/	82%	/	/	
	c. In welke mate wordt in het synthesesplan gedragen door de actieve bewoners?	%	70%	J	■	/	/	/	/	80%	/	/	
7. School Redingenhof (financieel) ondersteunen	a. Is er een financiële ondersteuning van de school?	€	€ 20.700	/	↗	/	/	/	/	€ 20.700	/	€ 23.700	
	b. Is er een goede samenwerking met de school?	1-4	4	Q	↗	2	2	3	3	3	3	4	
8. Bindende engagementen voor ontharding (Resultaatverbintenis 1.200 m²)	a. Is er een engagementverklaring met de stad ondertekend?	Q/1	1	/	■	1							
	b. Is er een geactualiseerde engagementverklaring met de school getekend?	Q/1	1	/	↗	1			1				
	c. Is er een actueel overzicht stabiel van de geplande ontharding?	Q/1	1	S	■	0	0	0	1	1 (e)			
	d. Is er een actuele onthardingstraat?	Q/1	1	S	■	0	0	0	1	1 (f)			
	e. realisatiegraad Resultaatverbintenis (op basis van geplande ontharding)	%	100%	S	■	/	/	/	/	167%			
	f. realisatiegraad Resultaatverbintenis (op basis van effectief ontharde m²)	%	50%	J	■	/	/	/	/				
9. Partners stimuleren tot ontharding (Inspanningsverbintenis 4.000 m²)	a. realisatiegraad Inspanningsverbintenis (op basis van geplande ontharding)	%	50%	J	■	/	/	/	/	47%			
	b. realisatiegraad Inspanningsverbintenis (op basis van effectief ontharde m²)	%	40%	J	■	/	/	/	/				
	c. realisatiegraad Inspanningsverbintenis (op basis van effectief ontharde m²)	%	40%	J	■	/	/	/	/				
10. Aantrekkelijk voorbeeldproject realiseren	a. In welke mate wordt het project door de stakeholders als een voorbeeldproject onthaald?	1-4	4	J	■	/	/	/	/	/	/	/	
	b. (toekomst vzw)												
	c. Appreciatie vanwege stad	Q/1	1	J	↗	/	/	/	/	/	/	1	
	c. Appreciatie door andere partners (zie publicaties, uitnodigingen etc)												
11. Bijdragen tot klimaatdoelstellingen	a. Als er wordt heraangelegd op basis van het synthesesplan, in welke mate draagt dan de straat volgens de actieve bewoners bij tot de realisatie van de klimaatdoelstelling?	%	70%	J	↗	/	/	/	/	81%	/	/	/

Evaluatie

■ beter dan gepland

□ zoals gepland

■ iets minder dan gepland; actie te overwegen

■ slechter dan gepland; dringend actie te ondernemen

Evolutie

■ : gelijk gebleven

↘ : daling

↗ : stijging



SYNTHESEFOLDER

Informeren over projectdoelstellingen, belangrijkste thema's en syntheseplan

INFO FOLDER

Ontharding Redingenhof

Deelproject Volmolenlaan -
Synthese participatief voortraject

19 november 2021



Intro

'Ontharding Redingenhof' is een burgerinitiatief over openbare ruimte en duurzaamheid, dat kadert in de eerste groep van onthardingsprojecten, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het toont aan hoe (publieke) ruimte gecocreëerd kan worden door de gebruikers die het dichtst bij die ruimte staan, in tegenstelling tot de algemene praktijk waarbij projecten geïnitieerd worden door een administratie, ontworpen door externe partijen en in het beste geval voor feedback voorgelegd aan de bewoners.

Samen met de bewoners, de betrokken partijen en besturen ondernam de vzw Ontharding Redingenhof een coalitievormend traject. Deze synthese is het resultaat van het vele overleg, bezoeken, workshops en andere contacten en testcases die doorheen de afgelopen jaren ondernomen werden. In het licht van een ecologisch duurzame transitie vormt dit project de hypothese dat het nodig zal zijn private en publieke acties te combineren om de klimaatuitdagingen aan te gaan.


Watermanagement



Een andere belangrijke stap, en gevolg van de voorafgaande herontwikkeling, is het verbeteren van de rol van de water. Dit wordt gedaan door de bestaande situatie te analyseren en te verbeteren. Het principe is om de waterhuishouding te verbeteren door de bestaande situatie te analyseren en te verbeteren. Het principe is om de waterhuishouding te verbeteren door de bestaande situatie te analyseren en te verbeteren.

Ontharding Redingenhof

8



Info folder

9

Deelproject ontharding Volmolenlaan



De ontharding van de Volmolenlaan en haar publieke ruimte kadert in een breder participatief traject van het gebied Ontharding Redingenhof en het gebied Redingenhof. Het is een traject van samenwerking en coöperatie, waarbij de bewoners en de overheid samenwerken aan de verbetering van de openbare ruimte.



Ontharding Redingenhof

4



Info folder

5


Vervolgstappen

De synthese van het participatietraject met de bewoners is geen einde maar een startpunt! Op deze basis zal de vzw Ontharding Redingenhof de volgende maanden met haar partners het project verder technisch uitwerken. De doelstellingen die daaraan vasthangen voor 2022 zijn de volgende:

Organisatie van expertise (bouwtechnisch en bodem) rond waterproblematiek, samen met detailopbouw van de situatie.

Het verderzetten van de participatie en communicatie in het verdere traject en uiteindelijk ook in de uitvoeringsfase van de heraanleg van het publieke domein.

Concrete ondersteuning en ontwerp-begeleiding voor de herinrichting van de private kavels in de Volmolenlaan. Een aantal bureaus en andere partijen zijn al betrokken bij de heraanleg van de straat, op privé domein aan ontharding van de straat. Dit laatste zal ook worden meegenomen in de opmaak van de 'contactfiches'.






Succesfactor:
concrete plannen
én technische
informatie gedeeld
met bewoners



WEBSITE

Informatie & te beschikking stellen van documenten en verslagen



Eindevaluatie doelstellingen Onthardingsproject Redingenhof

OVERZICHT EINDEVALUATIE

Projectdoelstellingen

Met ruimtelijke finaliteit / zichtbaar op terrein

1.
Realiseren van concrete ontharding en herinrichtingen op verharde terreinen, zowel in publieke eigendom als op private terreinen
(= Resultaatsverbintenis: 1.200 m²)
(Realisatiegraad: 100%)
2.
Een gedragen voorontwerp voor de herinrichting van
•**de Volmolenlaan**
•**de Redingenstraat**
met aandacht voor 3 dimensies:
•infrastructuur (o.a. regenwaterbeheer)
•mobiliteit
•stedelijke ecologie.
•**(Realisatiegraad: 100%)**
3.
Een gedragen voorontwerp voor ontharding op het schoolterrein van het **Atheneum Redingenhof**
(Realisatiegraad: 100%)
4.
Onthardingsambitie uitdragen via een coalitie tussen
- initiatiefnemers, bewoners en school
- private, publieke en professionele partners
Inspanningsverbintenis: circa 4.200 m² ontharding (20% van de verharde oppervlaktes)
(Realisatiegraad: 50%)

EVALUATIE
RUIMTELIJK
FINALITEIT:
87,5%

Op vlak van proces en organisatie

1.
Een vernieuwende en professioneel georganiseerde samenwerking tussen bewoners, school, experts en ontwerpers en de stad tot stand brengen.
(Realisatiegraad: 80%)
2. & 3.
Een traject van coalitievorming opzetten, vertrekkende vanuit een burenereniging, en op drie niveaus:
(1) Bewoners en leden van de school engageren
(2) Directe gebruikers betrekken via testinrichtingen en participatieve ontwerpessies
(3) Externe partijen (KU Leuven, stad,...) en lopende projecten inspireren
(Realisatiegraad: 85%)
4.
Via engagementsverklaringen de samenwerking én budgetten vastleggen om de ontharding samen met verschillende partners te realiseren.
(Realisatiegraad: 75%)
5.
Als "pilot" inspireren om op een participatieve wijze een project te maken en te beheren via een geïntegreerde aanpak van verschillende losstaande initiatieven.
(Realisatiegraad: 80%)
6.
Uitgebreide rapportering verzorgen over het traject, de coalitievorming, de ingrepen en de gezette stappen.
(Realisatiegraad: 100%)

EVALUATIE
PROCES EN
ORGANISATIE:
84%



D. Wat was het ondersteunend kader?



ONDERSTEUNING VAN HET PROCES

Traject 'Proeftuinen Ontharding' Vlaamse Overheid

- **Zeer belangrijke en onmisbare subsidiëring**
- **Gewaardeerde input van juridisch expert**
- **Eerste helft: de vier eerste tussentijdse evaluaties en workshops kwaliteitskamer waren belangrijk en inspirerend bij het verder uitrollen van het project.**
- **Tweede helft: de latere tussentijdse evaluaties van de kwaliteitskamer waren eerder voor de vzw eerder ontmoedigend; er was een gemis aan wisselwerking.**

Stad

- **Subsidiëring deelproject 'Kom op voor je wijk'**
- **Mogelijkheid tot inschrijven in bestaande processen (buurtplantsoenen)**
- **Uitwisseling met wijkmanager**
- **Samenwerking technische dienst: vastleggen randvoorwaarden mobiliteit, watermanagement,...**
- **Gedragenheid (door schepencollege en burgemeester)**

Expertisebureau: procesregie en technische expertise

- **Flexibiliteit: stapsgewijs definiëren en permanent bijsturen planning en proces**
- **Zeer intensieve en persoonlijke samenwerking in projectgroep**

E. Vanuit onze rol als pilootproject:

Wat zouden we nu anders doen?

Wat bevelen we aan?



OVER COALITIEVORMING

- **LANGE AANLOOP**
- **VRAAG NAAR VERANDERING LEEFT NIET BIJ IEDEREEN**

-> bij de start een klimaat creëren waarin mensen begrijpen dat een groep burgers ook zo'n initiatief kunnen dragen



BESTUUR **EXPERTISE**

- **WEERSTAND: PERCEPTIE ALS 'ACTIEGROEP'**
- **HOE GELOOFWAARDIGHEID OPBOUWEN?**

-> Openbaar bestuur als partner
-> Niet vaag blijven (technische plannen)

WELKE COALITIES WERKEN?
koppeling top down & bottom up

LOKAAL ENGAGEMENT
+
VISIE / BELEID

SUCCESSEN

Succesvolle instrumenten

- **INFOFILM**
- **HUISBEZOEKEN & TECHNISCH LOGBOEK**
- **INFORMELE GESPREKKEN**
- **CONCRETE PLANNEN**

Succesvolle instrumenten (intern)

- **STRUCTUUR** projectgroep - stuurgroep - werkgroepen
- **LEVEND VERSLAG WERKSESSIES**
- **TIJDSLIJN**

Successen in de marge vh project

- **VERTROUWENSRELATIE SCHOOL-BUURT**
Toegang tot schoolterrein (onderhoud tuin) en lokalen
- **RELATIE STADSDIENSTEN EN BESTUUR**

HERHAALBAARHEID

PROFESSIELEEL KAPITAAL & TERREINERVARING v BUURT ACTIVEREN

Als het bestuur iets van plan is in bepaalde wijk/gebied, nagaan of er bewoners zijn die zich betrokken voelen én expertise kunnen inbrengen

BEWONERS ALS LEVERANCIERS VAN KENNIS EN DATA

Bewoners niet enkel als *gebruikers* van stadsdiensten beschouwen.

ORGANISATIESTRUCTUUR VZW - BESTUUR - EXPERTISE

Resultaat van leerproces: hoe als buurt zelf het initiatief nemen en sturen? Wie neemt welke rol?

OVER ONTHARDING

ONDERLIGGENDE ONGEMAKKEN WEGWERKEN

Welke vragen en ongemakken brengt ontharding mee?

-> apart behandelen en voldoende aandacht schenken

PARKEREN IS EEN STRUIKELBLOK

In de stadskern is enkele m² ontharden op de openbare weg al een enorme winst

ONTHARDING & BIODIVERSE HERAANLEG VRAAGT ANDER ONDERHOUDSMODEL + TRAINING HIEROVER

- model buurtplantsoenen
- samenwerking bewoners-school



Geleerde lessen over coalitievorming (1)

- **Eigen aan een coalitievormend project: lange doorlooptijd vooraleer grote projecten uitgevoerd kunnen worden**
- **Lange aanloop:**
 - Project opgestart in omgeving waar geen vraag naar verandering was. Een nood creëren die er bij aanvang niet is. Na lang en intensief participatieproces: meerderheid voorzichtig positief.
 - Organisatiestructuur en vzw 'from scratch' op te starten -> leerproces: hoe als buurt zelf het initiatief nemen en sturen? Wie neemt welke rol?
- **Een juiste start is van cruciaal belang. Als de perceptie over de initiatiefnemers fout zit, krijg je veel weerstand. Bij gevolg moet er veel energie gestoken worden in het opbouwen van geloofwaardigheid.**
- **Moest de vzw kunnen herbeginnen dan zouden we meer aandacht besteden aan het creëren van het juiste 'startklimaat' door:**
 - Een openbaar bestuur van bij de eerste stappen als partner te betrekken
 - Door de juiste informatiekanalen te kiezen om alle bewoners te bereiken
 - De finaliteit van het te lopen proces zo concreet mogelijk te maken
 - Nog sneller naar één-op-één contacten over te schakelen

Geleerde lessen over coalitievorming (2)

- **Om een coalitievormend traject te doen slagen is een sterke samenwerking binnen de driehoek initiatiefnemers (vzw) – openbaar bestuur (stad Leuven) – extern advies (studiebureau) noodzakelijk.**
- **De initiatiefnemers (vzw) moeten het beheer van het proces zelf organiseren en het zeker niet omwille van het belang van continuïteit.**
- **Welke coalities werken? Welk soort partners kan je aantrekken voor zo'n traject?**
 - **Bottom up en top down gekoppeld: lokaal engagement gekoppeld aan sturing/visie/beleid/middelen (bv. bewoners + stad, school + scholengroep,...)**
 - **Coalities met scholen kunnen kwetsbaar zijn: vrijblijvendere relatie met de locatie (bv. wonen niet in de buurt), andere betrokkenheid en engagementen dan bewoners, interne werking is prioritair, vaak wisselende ploegen**

Successen

Zaken die voortvloeien uit project en mogelijks langer zullen standhouden, hoewel geen deel van oorspronkelijke doelstellingen:

- Vertrouwen school
 - Toegang tot schoolterrein (onderhoud tuin) en lokalen voor vergaderingen
 - Via resultaten op school, meetrekken bewoners
- Relatie wijkmanager, groendienst


Succesvolle instrumenten:

Extern


- Infofilm en daaropvolgende thematische workshops
- Huisbezoeken en technisch logboek
- Informele gesprekken, één op één
- Zeer concrete syntheseplannen op papier

Intern (organisatie eigen werking)

- Loskoppelen projectgroep – werkgroepen – stuurgroep: elk met andere frequentie
- Format voor levend verslag van werksessies
- Documenteren in tijdslijn
- Projectwerking met meetindicatoren én streefwaarden
- Correct en beleefd blijven communiceren ondanks weerstand (wij kunnen ons geen burenruzies veroorloven...)



Informatievideo Ontharding Redingenhof april 2021



Herhaalbaarheid

Het project Ontharding Redingenhof kostte aan de vzw enorm veel tijd.

Die tijd heeft een stad/gemeente vermoedelijk niet. Wat is dan wel mogelijk?

1. Bewoners niet enkel als gebruikers van stadsdiensten beschouwen, maar ook als leveranciers van kennis. Als er plannen zijn in een wijk/gebied: actief uitzoeken of er bewoners zijn die zich betrokken voelen en hun expertise willen/kunnen inbrengen. M.a.w. spreek het professioneel kapitaal & terreinervaring aan en schakel het in.
2. Bij de studie bureaus bedingen dat ze actief meewerken aan de participatie-initiatieven en dat ze flexibel genoeg zijn om opmerkingen, suggesties,... van betrokken bewoners te integreren in hun voorstellen/plannen.

Kaat Wynants, wijkmanager van de stad Leuven stelt in haar mail van 31.01.2023 de vraag “...In welke mate is het project “Ontharding Redingenhof” herhaalbaar of een unicum? Mogelijk afhankelijk van onderstaande factoren:

- Enorme inzet van bewoners; zowel inhoudelijke waardevolle combinatie van expertises; én volharding en engagement om hier een succes van te maken
- Link tussen bureau en buurtbewoner: hoewel heel strikt gescheiden in proces, wellicht wel impact ifv vertrouwen in elkaar?
- Type van straat (= lokaal, weinig beleidsmatige en technische issues)

Voortschrijdend inzicht over ontharding

- **Noodzakelijk om enkele basiskeuzes snel vast te leggen, door kader van (technische) randvoorwaarden en doelstellingen op te maken i.s.m. stadsbestuur.**
- **We zijn gebotst op de grenzen van project: mobiliteit, gedeeld gebruik,... Dit zijn grotere maatschappelijke uitdagingen die bovendien politiek gekleurd zijn.**
- **Het schrappen van parkeerplaatsen ten voordele van ontharding en groene ruimte heeft gezorgd voor veel weerstand. In het syntheseplan zijn er uiteindelijk toch een 8-tal parkeerplaatsen geschrapt. In de binnenstad van Leuven is elke ontharde parkeerplaats een mooie winst!!!**
- **Ontharding kan zeer specifieke ongemakken met zich meebrengen. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben en ze zo goed mogelijk proberen opvangen.**
- **Één-op-één contacten bleken zich daartoe perfect te lenen.**

Drie bijsturingen

- 1. In de projectoproep werd initieel de Redingenstraat mee opgenomen. Omdat de KULeuven in de loop van 2019 samen met de stad Leuven het project 'Redingensite' aankondigde heeft de vzw zich geconcentreerd op de school (KA Redingenhof) en de Volmolenlaan. De leden van de vzw hebben wel actief meegewerkt binnen de Klankbordgroep Redingensite.**
- 2. Een buurt-overstijgend parkeerplan bleek bij de bewoners veel minder te leven dan de aandacht voor dagdagelijkse bezorgdheden ("krijgen we niet nog meer wateroverlast in onze kelders door regenwater te laten infiltreren?") Ook bij de nieuwe directie van de school was een parkeerplan minder een issue. De vzw heeft haar ambitie voor dit parkeerplan uiteindelijk moeten laten varen.**
- 3. In de eerste twee jaren van het project is er intensief gewerkt met workshops in groep. Doorheen dit proces werd duidelijk dat er meer tijd en budget voor één-op-één (technisch) contact met bewoners moest ingezet worden. Deze aanpak bleek succesvol in het vergroten van de gedragenheid.**

F. Wat gaat de vzw nog doen na het project

Wat zal de vzw nog doen na het project?

De vzw werkt na het project gewoon verder!

1. VERDER OPVOLGEN:

- **Uitwerking én voorstelling technisch logboek voor de ontharding van private kavels in de Volmolenlaan**
- **Project Buurtplantsoenen (Kom op voor je wijk)**
- **De uitwerking van de uitvoeringsplannen en de concrete ontharding en heraanleg door de stad**
- **Meting grondwaterstanden**
- **Onderhoud en update website en tijdslijn**

2. VERDER ONDERSTEUNEN:

- **KA Redingenhof tijdens fase 2 en 3 van het onthardingsproces (onder andere hulp bij verder uitwerken van afvalbeheer, waterbeheerplan, openstellen schooldomein voor de buur,...)**
- **Stad Leuven bij andere onthardingsprojecten (cfr. Just Nature)**
- **School Paridaens**

3. VERDER UITDRAGEN ALS AMBASSADEURS VAN ONTHARDING:

- **Andere partners blijven inspireren en overtuigen van het nut van ontharding (begijnhofsite, site KULeuven Redingenstraat,...)**
- **Andere projecten in andere straten de mogelijkheden tot meer en beter ontharden tonen.**

ONTHARDING REDINGENHOF

synthese en eindevaluatie

vzw Samenwerking ontharding Redingenhof i.s.m.

51N4E



PLANT EN HOUTGOED

